

## Haltungsinspektion - 23.02.2022 - 3427250134272503

Projektname	Datum <b>23.02.2022</b>	Start Zeit <b>14:06</b>	Kamera <b>I.S.T.</b>	Fahrzeug <b>A002 (I.S.T.)</b>	Inspekteur	Auftragsnummer <b>01</b>	Haltung <b>3427250134272503</b>	Nr. <b>13</b>
Ort	Profil [mm]	<b>Kreis Breite/Höhe=1:1 350mm</b>		Schacht oben	<b>34272501</b>	Untersuchungsart <b>TV-Untersuchung</b>	Insp.Richtung <b>Gegen Fließrichtung</b>	Gereinigt
Strasse	EntwArt	<b>Regenwasserkanal</b>		Schacht unten	<b>34272503</b>			
HL [m]	Material	<b>Glasfaserverstärkter Kunststoff</b>		Bemerkungen	<b>0,00</b>			
Insp. Länge [m]								

m +	CD	OP Kürzel	Zustand	Q 1	Q 2	SKn	Stufe	Foto 1	Foto 2	MPEG
0,00		AD	Anfang der Untersuchung / Distanzeinblendung im Video nicht korrekt			8,00				00:00:00
0,50		APA-	Rohranfang			8,00				00:00:41.70
0,50	A01	K-G	Kanalsanierungsmaßnahme, gesamt, Start von 12 bis 12 / GFK-Liner							00:00:41.70
0,50		KA-G	Kanalsanierung am Schachtanschluß, gesamt von 12 bis 12 / Linerendmanschette 30cm			8,00				00:00:41.70
4,31		FNR	Abzweig (Formstück), Betrieb nicht feststel bar, rechts			8,00				00:00:59.05
4,31		K-A	Kanalsanierung am Anschluß von 3 / Hutprofil			8,00				00:01:40.14
29,22		FNR	Abzweig (Formstück), Betrieb nicht feststel bar, rechts			8,00				00:03:54.50
29,22		K-A	Kanalsanierung am Anschluß von 3 / Hutprofil			8,00				00:05:03.65
34,30		FNR	Abzweig (Formstück), Betrieb nicht feststel bar, rechts			8,00				00:06:04.26
34,30		K-A	Kanalsanierung am Anschluß von 3 / Hutprofil			8,00				00:07:08.08
45,29		FNR	Abzweig (Formstück), Betrieb nicht feststel bar, rechts			8,00				00:08:18.59
45,29		K-A	Kanalsanierung am Anschluß von 3 / Hutprofil			8,00				00:09:13.25
59,43		KA-G	Kanalsanierung am Schachtanschluß, gesamt von 12 bis 12 / Linerendmanschette 30cm			8,00				00:10:36.72
59,73	B01	K-G	Kanalsanierungsmaßnahme, gesamt, Ende von 12 bis 12 / GFK-Liner			8,00				00:11:36.64
59,73		APE-	Rohrende			8,00				00:11:36.64
60,23		ED	Ende der Untersuchung			8,00				00:11:41.72